

# 广州城市管理和综合执法 简报

(生活垃圾处理设施建设专刊)

(2022) 年第 12 期

广州市城市管理和综合执法局  
穗府办简报准字(2019)第31号

二〇二二年四月十九日

---

## 【工作动态】

### ◆ 筑牢各在建项目工地疫情防控安全防线

3月,国内多地和省内邻近市区相继爆发疫情,工地疫情防控形势异常严峻,为巩固我市疫情防控成果,认真落实省、市建设工地防控专班部署要求,进一步抓好全市在建生活垃圾终端处理设施和白云沙亭岗新社区棚改项目疫情防控工作。市城市管理和综合执法局组织督导检查组,先后多次到各在建项目进行安全生产及疫情防控工作督导检查。通过现场实地踏勘、查阅资料、召开会议等方式,对各在建项目施工区、办公区、生活区进行了全面检查,重点检查了项目疫情防控方案、现场封闭管理、暂不招进新人员、场所码设置、健康码查验、日常消毒、核酸检测、疫

苗接种等工作落实情况，传达省住建厅、省安委办有关工地疫情防控措施要求的文件精神，要求各在建项目进一步强化工地疫情常态化监管，推动各项防疫措施落实到位，全面筑牢疫情防控安全防线。同时自3月20日起建立工地疫情防控日报制度，每天收集分析研判各在建项目的疫情防控情况，确保做到疫情防控和有序施工两不误。

3月4日，局陶镇广局长带队到福山循环经济产业园开展安全生产和疫情防控督导检查，一行实地查看福山生活垃圾应急综合处理项目、福山生物质厂二期、污水厂二期、福山医废应急协同处置项目等区域，详细了解项目复工复产情况、工地疫情防控情况以及现场安全、质量和进度管控情况。

3月14日、30日，局陶镇广局长、尹自永总工程师先后带队到白云沙亭岗新社区棚改项目开展安全生产和疫情防控督导检查。

## **【工作进展】**

### **一、资源热电厂**

#### **（一）福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目**

项目2条焚烧线进入试运营阶段。目前主要推进锅炉、汽机、烟气系统、公用系统和辅机设备安装等项目施工。其中，2台炉已试烧垃圾，3台汽机已并网发电，3条烟气线投入运行。项目整体形象进度约79%，土建工程形象进度约80%，安装工程形

象进度约 71%。

## **(二) 第四资源热力电厂二期**

项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。目前主要推进锅炉、汽机、烟气系统、公用系统和辅机设备安装等项目施工。其中，2 台炉已试烧垃圾，2 台汽机已并网发电，2 条烟气线投入运行，公用系统安装已基本完成。项目整体形象进度约 81%，土建工程形象进度约 89%，安装工程形象进度约 80%。

## **(三) 第五资源热力电厂二期**

项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。目前主要推进锅炉、汽机、烟气系统、公用系统和辅机设备安装等项目施工。其中，2 台炉已试烧垃圾，2 台汽机已并网发电，2 条烟气线投入运行，3 号炉已完成烘炉，4 号炉已完成水压试验。项目整体形象进度约 82%，土建工程形象进度约 87%，安装工程形象进度约 80%。

## **(四) 第六资源热力电厂二期**

项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。目前主要推进锅炉、汽机、烟气系统、公用系统和辅机设备安装等项目施工。其中，2 台炉已试烧垃圾，2 台汽机已并网发电，2 条烟气线投入运行，4 号炉已完成烘炉。项目整体形象进度约 84%，土建工程形象进度约 98%，安装工程形象进度约 85%。

## **(五) 第七资源热力电厂二期**

项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。目前主要推进锅炉、汽机、烟气系统、公用系统和辅机设备安装等项目施工。其中，3 台炉

已试烧垃圾，2台汽机已并网发电，2条烟气线投入运行。项目整体形象进度约82%，土建工程形象进度约91%，安装工程形象进度约88%。

## **二、餐厨、污水处理项目**

### **（一）福山生物质综合处理厂、污水处理厂二期**

项目已基本建成，进入带料和进水调试阶段，同步进行消除缺陷等收尾工作。

### **（二）南沙餐厨厂、花都生物质厂、从化餐厨厂**

项目已进入试运营阶段。

## **三、广州市白云沙亭岗新社区棚改项目**

项目42栋主塔楼已全部封顶，开始外架拆除及室内机电安装、装修工作。学校、肉菜市场、公交站等配套设施同步施工。

### **【下一步工作措施】**

一是严格按照市委、市政府“攻城拔寨”挂图作战要求的工期节点，保质保量完成施工节点计划。二是在确保安全和质量的前提下，强化疫情常态化防控与安全生产施工相适应，加快建成福山应急综合处理项目（福山电厂二期）、第四至第七资源热力电厂二期，推动福山生物质综合厂二期和南沙、花都、从化区生物质综合处理厂进入正式运营，白云沙亭岗新社区棚改项目具备交付条件。三是督促各项目责任单位严格落实疫情防控措施，精准有力做好疫情防控工作，做好参建人员防控管理，做好项目现场封闭管理，强化应急处置准备。

## 附表

## 主要在建项目 2022 年 3 月建设任务完成情况

| 序号 | 项目                    | 整体进度 (%) | 本月主要完成的建设任务   |
|----|-----------------------|----------|---|
| 1  | 福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目 | 79       | 项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。2 台炉已试烧垃圾, 3 台汽机已并网发电, 3 条烟气线投入运行, 土建工程形象进度约 80%, 安装工程形象进度约 71%。                         |
| 2  | 第四资源热力电厂二期            | 81       | 项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。2 台炉已试烧垃圾, 2 台汽机已并网发电, 2 条烟气线投入运行, 公用系统安装已基本完成, 土建工程形象进度约 89%, 安装工程形象进度约 80%。            |
| 3  | 第五资源热力电厂二期            | 82       | 项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。2 台炉已试烧垃圾, 2 台汽机已并网发电, 2 条烟气线投入运行, 3 号炉已完成烘炉, 4 号炉已完成水压试验, 土建工程形象进度约 87%, 安装工程形象进度约 80%。 |
| 4  | 第六资源热力电厂二期            | 84       | 项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。2 台炉已试烧垃圾, 2 台汽机已并网发电, 2 条烟气线投入运行, 4 号炉已完成烘炉, 土建工程形象进度约 98%, 安装工程形象进度约 85%。              |
| 5  | 第七资源热力电厂二期            | 82       | 项目 2 条焚烧线进入试运营阶段。3 台炉已试烧垃圾, 2 台汽机已并网发电, 2 条烟气线投入运行, 土建工程形象进度约 91%, 安装工程形象进度约 88%。                         |
| 6  | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目       | 89       | 项目 42 栋主塔楼已全部封顶, 开始外架拆除及室内机电安装、装修工作。学校、肉菜市场、公交站等配套设施同步施工。项目自开工以来累计完成产值约 33.4 亿元。                          |

---

分送：郭永航市长，王焕清副市长，张文涛副秘书长，古石阳参事。  
市委办公厅、市政府办公厅、市委督查室、市府督查室。各区  
人民政府，各区城市管理和综合执法局（南沙区城市管理局），  
广州市建筑集团有限公司，广州环保投资集团有限公司。

---

广州市城市管理和综合执法局设施建设处      2022年4月19日印发

---

联系人：陈文浩

电话：83184771